

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年07月02日

計画の名称	都市公園の早期整備による健康で心豊かな生活の実現												
計画の期間	平成27年度 ~ 平成31年度 (5年間)								重点配分対象の該当				
交付対象	中津市												
計画の目標	中津市は、豊かな自然に恵まれている反面、都市計画区域内においては、健康維持増進のための運動ができる場としての公園が不足しているほか、運動施設の整備について競技関係団体より10,804名の署名による施設機能拡充に関する要望書が提出されており運動施設を備えた都市公園の早期整備を必要としており、公園の整備状況としても、一人当たり公園面積が6.83m ² /人と全国平均に比べ遅れているため、都市公園の早期整備により、都市における健康で心豊かな生活の実現を図る。また、本公園は中津市地域防災計画において、ヘリコプターの場外離着陸場、物資等の集積所としても利用できる避難場所として位置付けられており、オープンスペース確保のための整備を必要としているほか、各施設を早期に整備することで各種大会や合宿等の誘致によりスポーツ振興・スポーツ観光の拠点として活用し、機能の更なる向上を図ることとしている。												
全体事業費(百万円)	合計(A+B+C+D)	1,465	A	1,465	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C/(A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標(定量的指標)			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H26年度		H31年度
1	中津市内一人当たり都市公園面積を7.35m ² /人(H26年度)から8.68m ² /人(H31年度)に増加 都市公園等現況調査結果より一人当たり都市公園面積を算出する。	7m ² /人	m ² /人	8m ² /人
2	永添運動公園利用者数を12,091人(H25年度)から40,000人(H32年度)に増加 本計画で整備予定の運動施設(天然芝グラウンド・人工芝グラウンド)利用者数を調査する。	12091人	人	40000人

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	-	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
九州周防灘地域定住自立圏共生ビジョンに基づき実施する要素事業A-1												

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況			
												H27	H28	H29	H30	H31						
一体的に実施することにより期待される効果																						
備考																						
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	中津市	直接	中津市	-	-	都市公園事業(永添運動公園整備事業)	人工芝グラウンド、クラブハウス、多目的広場、駐車場、園路広場等A=5.4ha	中津市						1,465	2.25	-			
												小計						1,465				
											合計						1,465					

事後評価

事後評価の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
中津市役所建設部で、数値目標の達成状況や事業効果の発現状況を検証した。	事業年度完了後速やかに実施
	公表の方法
	市のホームページに掲載
事業効果の発現状況	
定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	一人当たりの都市公園面積については、関係機関との調整に時間を要し、本整備計画期間内に全事業を完了することが困難となったため、一人当たりの都市公園面積が8.12㎡/人となった。 永添運動公園利用者については、市民ニーズに沿った人工芝グラウンドやクラブハウス、観客席の整備を行ったことにより公園利用者が年間44,573人となった。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
特記事項（今後の方針等）	
R2～R3年度に実施する第二期の整備計画においても事業を継続し、さらなる効果発現を目指す。	

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	中津市内一人当たり都市公園面積		
	最終目標値	8m ² / 人	効率的に整備を進めてきたが、関係機関との調整に時間を要し、本整備計画期間内に全事業を完了することが困難となったため、一人当たりの都市公園面積が8.12m ² /人となり、目標値の8.68m ² /人を下回った。そのため、未完了事業については、第二期の整備計画で継続して実施していく。
	最終実績値	8m ² / 人	
永添運動公園利用者			
2	最終目標値	40000人	市民ニーズに沿った人工芝グラウンドやクラブハウス、観客席の整備を行い、併せて駐車場の増設を行ったことで、サッカー利用者が急増したことにより公園利用者数が年間44,573人となり、目標値の40,000人を上回った。
	最終実績値	44573人	